# Fachunternehmererklärung

## Auftraggeber/in

Max Mustermann

Musterweg 125

12345 Musterstadt

#### Fachunternehmen

Testkunde Heizreport

Grüner Weg 9

33449 Langenberg

## **Objekt**

Bullerbusch 29, 32689 Kalletal

#### Folgende Arbeiten wurden ausgeführt

Einbau einer Wärmepumpe

Die Berechnung der JAZ wurde nach VDI 4650 Blatt 1 durchgeführt und das Ergebnis liegt über JAZ 3,0 Betriebsweise: monovalent

Wärmequelle: Luft, beheizung über: Wasser

Einbau einer Biomasseheizung Pufferspeicher Größe Liter

Das Pufferspeichervolumen entspricht mind. 30 Liter/kW bei Holzhackschnitzel-, Pelletkessel und aut. beschickte Pelletöfen mit Wassertasche und mind. 55 Liter/kW bei Stückholz-/Scheitholzvergaserkessel.

Die Anlage ist mindestens so dimensioniert, dass sie die Trinkwassererwärmung bilanziell vollständig decken könnte.

Anschluss beziehungsweise Erneuerung des Anschlusses an ein Gebäudenetz

Hersteller	Viessmann
Тур	Vitocal250
Nennleistung	10 kW kW

Die alte Heizung wurde demontiert und fachgerecht entsorgt.

Art der alten Heizung: Öl-/Kohle-/Gas-Etagenheizung

Inbetriebnahmedatum: 1990-01-01

Nennleistung: 10

### Erklärung

Ich bestätige, dass die aufgeführte Heizungsanlage umgesetzt wurde. Dabei wurden die Anforderungen, der bei Antragstellung gültigen Anlage "Technische Mindestanforderungen" zur Förderrichtlinie Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) eingehalten. Dies kann ich mit geeigneten Unterlagen belegen. Ich bin bereit, diese Unterlagen auf Anforderung der KfW zur Verfügung zu stellen.

Ich bestätige, dass die Maßnahmen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik fachgerecht ausgeführt wurden und Herstellerangaben bei der Ausführung beachtet wurden.

Langenberg, 14.11.2024

Ort, Datum

Stempel

Unterschrift